



Чек-лист по проверке смонтированного винилового сайдинга

Адрес объекта

Дата
Номер

№	Проверяемый параметр	Пункт инструкции	Соответствие (Да/Нет)
1	Использованы оцинкованные саморезы с пресс-шайбой (25–30 мм).	п. 8.1., рис. 28	
	Комментарий		
2	Сайдинг смонтирован на обрешетку.	п. 8.2., рис. 29	
	Комментарий		
3	Шаг обрешетки не превышает 400 мм.	п. 8.2., рис. 29	
	Комментарий		
4	Саморезы вкручены строго в центр перфорационных отверстий, не затянуты до конца (зазор 1–1.5 мм).	п. 8.3., 8.4., рис. 30, 31	
	Комментарий		
5	Сайдинг смонтирован с компенсационными температурными зазорами.	п. 8.5., 12.4., рис. 32, 116, 117	
	Комментарий		
6	Сайдинг-панели смонтированы без вертикального натяжения.	п. 8.6., рис. 33	
	Комментарий		
7	Вентиляционный зазор обрешетки ≥ 40 мм, не перекрыт горизонтальными элементами.	п. 9. (со всеми подпунктами)	
	Комментарий		

8	Внизу стены организован вход воздуха в вентзазор, а сверху организован выход воздуха из вентзазора.	п. 10.2., 13.1.	
	Комментарий		
9	Вертикальные элементы (углы, Н-профиль) смонтированы с зазором 4–6 мм.	п. 10.3.	
	Комментарий		
10	Околооконные планки установлены с уклоном для отвода воды.	п. 10.4.	
	Комментарий		
11	Соединение элементов в длину выполнено по методике описанной в инструкции.	п. 10.5.1., 10.5.2., 10.5.3.	
	Комментарий		
12	При монтаже сайдинг-панелей вокруг проемов оставлены компенсационные зазоры.	п. 11.2.	
	Комментарий		
13	Кронштейны водосточной системы закреплены через проставки или иным способом не фиксирующим движение J-фаски?	п. 13.6.	
	Комментарий		
14	Внешние объекты на стене смонтированы с закладными и отверстиями позволяющими свободно двигаться сайдинг-панелям (отверстия для крепежных элементов больше самих элементов на 6–10 мм.)	п. 8.8., 14.	
	Комментарий		
15	Монтаж вокруг выступающих объектов выполнен через J-профиль с компенсационными зазорами.	п. 15	
	Комментарий		
16	Все смонтированные элементы фасада включая доборные элементы (аксессуары) свободно двигаются рукой		
	Комментарий		